Календарный график производсва работ завершения строительства по объекту: ЖК "Станция Л", Многоэтажный жилой дом корпус 27 в составе комплексной общественно-жилой завтройки

№ п/п	Виды работ	сроки выполнения работ	примечание	кол-во чел.	2024 год							2025 год											
					июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Устройство фундамента	30.08.2024																					
2	Сооружение монолитного каркаса со сборными ЖБК, кладка наружных и внутренних ограждающих конструкций	30.03 2025																					
3	Устройство вентилируемого фасада и витражей	20.08.2025		24																			
4	Устройство металлических ограждений и конструкций кровли	30.08.2025		28																			
5	Кровля	20.08.2025		9																			
6	Окна ПВХ	15.09.2025		5																			
7	Внутренние электрические сети, в т.ч. АСКУЭ	15.10.2025		49																			
8	Вентиляция (с учетом зоны МГН)	15.10.2025		34																			
9	Внутренние сети отопления, водопровода и канализации	15.10.2025		25																			
10	РАСЦО	15.10.2025		10																			
11	Внутренние слаботочные сети (адресная система, с учетом зон МГН)	15.10.2025		31																			
12	Декоративные элементы переходных балконов (с отделкой торцов), декоративные элементы фасада	10.10.2025		12																			
13	Штукатурка и утепление балконов, кровельных надстроек, внутренних стен уличных спусков в подвал, приямков	10.09.2025		37																			
14	Устройство стяжки полов	30.08.2025		12																			
15	Благоустройство	15.10.2025		38																			
16	Металлические двери квартир и МОП	15.010.2025		17																			
17	Монтаж лифтового оборудования и ПНР	15.010.2025		15																			
18	Отделка МОП	15.10.2025		41																			
19	Отделка квартир (черновая)	15.10.2025		35																			
20	Клининг	25.10.2025		22																			
21	Дизайнерская отделка лифтовых холлов	10.10.2025		31																			
22	Устройство навесов над приямками спусков в цокольный этаж	30.09.2025		15																			
23	Наружное освещение территории	15.10.2025		10																			
24	Озеленение	15.09.2025		31																			
25	Металлическое ограждение территорий	15.09.2025		16																			
26	Металлическое ограждение витражей	15.09.2025		32																			
27	МАФы индивидуального изготовления и стандартные	15.08.2025		20																			
28	Комплекс работ по устройству системы СКУДи и ПНР	15.10.2025		12																			
	Наружные сети (внеплощадочные), т.ч.:	**30.09.2024**																					
29	Теплосеть (по договору техприсоединения)	30.08.2025																					
30	Водопровод (по договору техприсоединения)	30.08.2025																					
31	Хоз.бытовая канализация К1	30.08.2025																					
32	Утройство дождевой канализации К2	30.09.2025		19																			
33	Электроснабжение	15.10.2025		15																			
34	Получение справки ЗОС	30.10.2025																					
35	Получение РНВ	30.11.2025																					
	среднее количество работников,чел/день																						
				645																			

Генеральный директор управляющей организации ООО "Севен Санс Девелопмент МСК" _____ **А.С. Большаков**

Акционерное общество Специализированный застройщик "МСК Люблинская" ИНН 7743292998 АО «СЗ «МСК Люблинская» ОГРН 1197746141471 г. Москва